

# **STADTVERWALTUNG APOLDA**

**Der Bürgermeister**

**Pressemitteilung  
02-03/2013**



## **Aktueller Baustellen-Rapport**

### **Schulplatz**

Derzeit ruhen die Bauarbeiten aufgrund der Witterung auf dem Schulplatz. Die Pflasterflächen sowie der Unterbau für die Boule-Fläche konnten noch vor dem Winter fertig gestellt. Die Arbeiten zur Fertigstellung der Boule-Fläche sowie die Arbeiten für die Zufahrt in Asphaltbauweise werden, sobald es die Witterung zulässt, wieder aufgenommen. Ebenso werden die notwendigen Arbeiten für den „Strickermann“ Brunnen in Kürze beginnen. Der Kugelbrunnen wurde bemustert und bestellt. Zum Brunnenfest im Mai 2013 soll der Schulplatz eröffnet werden.

### **Vordere Bahnhofstraße**

Der Kanalbau in der Dornsgasse ist weitgehend abgeschlossen. Bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes schließen sich die Verlegearbeiten der Energieversorgung an. Gleichzeitig werden die Arbeiten in der Bahnhofstraße fortgesetzt. Durch die derzeitige Witterung verzögert sich der Fertigstellungstermin bis voraussichtlich 05/2013.

### **Hintere Bahnhofstraße**

Der Zuwendungsbescheid sowie die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis liegen der Stadtverwaltung vor. Vorbereitende Maßnahmen wurden im Vorfeld schon ausgeführt. Die Baumfällungen erfolgten kurzfristig, damit der Termin für das Fällen der Bäume bis 28. Februar 2013 noch eingehalten werden konnte. Mit der Vollsperrung des Kreuzungsknotens Dornburger Straße/hintere Bahnhofstraße erfolgt ab 2. April 2013 der offizielle Startschuss für den grundhaften Ausbau der hinteren Bahnhofstraße. Der 1. Bauabschnitt ist der Bereich zwischen Dornburger Straße und Ackerwand. In diesem Abschnitt kommt es zu Beeinträchtigungen für Verkehr und die Anwohner. Für den 2. Bauabschnitt ist der Bereich Ackerwand bis Bernhardstraße vorgesehen.

### **ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof Apolda**

Derzeit werden die Planung und die Ausschreibung für die Gestaltung der Parkplatzfläche zwischen den Gleisanlagen und der Sulzaer Straße am Bahnhof fertig gestellt. Die Bahn schließt mit dem Tunneldurchstich der Gleisanlagen ihre Arbeiten im April/Mai dieses Jahres ab. Die Maßnahme der Stadt beginnt an diesem Bauende mit einer überdachten Rampen-Treppenanlage und der Errichtung eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Die Baumaßnahme wird in der Mitte dieses Jahres beginnen. Schwerpunkt der Baudurchführung liegt im Jahr 2013, Gesamtlaufzeit des Projektes mit Restleistungen bis 2014.

Apolda, 13. März 2013

Volker Heerdegen  
Hauptamtlicher Beigeordneter